

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-3	담당부서 작성자	아시아문화연구소 라이브러리파크IT팀/ 배재훈 / 062-601-4452/ islescop@aci-k.kr																																					
정책명	라이브러리파크 운영 관리 및 공간 개선																																							
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경: 개관 5년차 노후화된 콘텐츠 및 공간 개선 요구 반영 공사 시행, 신규 공간의 체계적 운영 관리 ○ 추진기간: 21년 1월 ~ 21년 12월 ○ 총사업비 : 1,460백만원(266백만원 감) ○ 주요 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 라이브러리파크 공간 개선 공사 시행 - 사인물 제작 설치 - 신규 아카이브 전시(상설 및 기술기반) 및 서비스 프로그램 개발 - 재개관에 관한 체계적 홍보 및 기념행사 진행 ○ 사업 일정 <ul style="list-style-type: none"> - 라이브러리파크 공간 개선 공사: 20년 12월~21년 4월 - 도서영역 배가 완료 및 사전 오픈: 21년 5월 말 - 아카이브 전시 콘텐츠 구축(상설 및 기술기반): 21년 6월~21년 11월 - 사인물 제작 설치: 1차 21년 5~6월, 2차 21년 11월 - 전체 공간 개관: 21년 11월 말(예정) 																																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직책</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소장</td> <td>최정화</td> <td>소장직무대리</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>연구소 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>권성아</td> <td>팀장</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>운영 및 개선 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이호석</td> <td>차장</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>공간 개선 업무 진행</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>배재훈</td> <td>과장</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>박홍수</td> <td>주임</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>공간 개선 업무 진행</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>조한백</td> <td>주임</td> <td>21년 1월-12월</td> <td>운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직책	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	소장	최정화	소장직무대리	21년 1월-12월	연구소 업무 총괄	팀장	권성아	팀장	21년 1월-12월	운영 및 개선 업무 총괄	담당	이호석	차장	21년 1월-12월	공간 개선 업무 진행	담당	배재훈	과장	21년 1월-12월	운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행	담당	박홍수	주임	21년 1월-12월	공간 개선 업무 진행	담당	조한백	주임	21년 1월-12월	운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행
구분	성명	직책	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																				
소장	최정화	소장직무대리	21년 1월-12월	연구소 업무 총괄																																				
팀장	권성아	팀장	21년 1월-12월	운영 및 개선 업무 총괄																																				
담당	이호석	차장	21년 1월-12월	공간 개선 업무 진행																																				
담당	배재훈	과장	21년 1월-12월	운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행																																				
담당	박홍수	주임	21년 1월-12월	공간 개선 업무 진행																																				
담당	조한백	주임	21년 1월-12월	운영 및 콘텐츠 구축 업무 진행																																				
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사: (주)시드디자인(건축공사) ○ 설계: (주)EMA건축사사무소 / 실시설계.감리: 숨건축사사무소 ○ 업무협조: ACC연구교류과 및 시설관리과 																																							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 라이브러리파크 중장기 발전방안 연구 및 공간개선 기본계획 수립 용역 : 19년 8월~19년 12월/ 결과보고서, 사례조사보고서 각 1건 ○ 기본설계 용역: 20년 4월~20년 7월/ 실시설계 용역: 20년 9월~20년 10월 ○ 사인물 디자인 개발 및 설계 용역: 20년 7월~20년 10월 ○ 신규 아카이브 전시 콘텐츠 개발 용역: 20년 8월~20년 12월 ○ 기술기반 전시 구축 구조 설계 용역: 20년 8월~20년 12월 																																							